Grau de Sigilo
#PUBLICO

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
889250/2019		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO	PLANEJAMENTO URBANO	INFRAESTRUTURA URBANA	OGU não-PAC

CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ	COTIPORÃ / RS	CENTRO / COM. Nª Sª DO ROSÁRIO

OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	Pavimentação da Rua José Zanette e do Acesso a Comunidade de Nossa

VALORES CONTRATADOS (R$)		
REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
236.758,32	47.383,94	284.142,26

Situação do TC/CR/CT:	Percentual previsto em:	
Normal	jun-23	100,00%

Medição nº:	5	*Saldo a Reprogramar:*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 78,00%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL					Repasse		236.758,32	174.244,02	62.514,30	236.758,32	100,00%
						CP. Financ.		47.383,94	47.383,94	0,00	47.383,94	
						Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	
						Investimento		284.142,26	221.627,96	62.514,30	284.142,26	
1	Meta 1.	Pavimentação da Rua José Zanette e do Acesso a Comunidade Nossa Senhora do Rosário	Concluído	3.174,49	m²	Lote 1		73.220,23	73.220,23	-	73.220,23	100,00%
1	Meta 2.	Pavimentação da Rua José Zanette e do Acesso a Comunidade Nossa Senhora do Rosário	Licitado / Em Execução	3.174,49	m²	Lote 2		210.922,03	148.407,73	62.514,30	210.922,03	100,00%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: Cotiporã - RS

Data: 23 de junho de 2023

Responsável Técnico
Nome: Cristiano Fugali
Cargo: Engenheiro Civil
ART/RRT Fiscal.: 12020369

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: Ivelton Mateus Zardo
Cargo: Prefeito

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome: Elisandra Scussel
Cargo: Secretária da Fazenda

41.211 v010 micro

LAUDO BM 04

Obra: Pavimentação da Rua José Zanette e do Acesso a Comunidade de Nossa Senhora do Rosário

Local: Centro e Comunidade de Nossa Senhora do Rosário - Cotiporã/RS

Empresa: CONSTRUTORA IDB EIRELI – ME | CNPJ: 21.961.275/0001-61

Processo Administrativo: nº 228/2019

Tomada de Preço: nº 009/2022

Contrato de Prestação de Serviços: nº 139/2022

Valor total: R$ 62.514,30

Valor de Material: R$ 43.760,01

Valor de Mão de Obra: R$ 18.754,29

Após vistoria ao local da obra, constatamos que os serviços foram realizados com as quantidades especificadas na planilha de medição.

Portanto, dentro da lei, sugiro que sejam feitos os acertos pelos serviços acima descritos à empresa contratada.

Cotiporã, 13 de junho de 2023.

Eng. Civil Cristiano Fugali – CREA 236549
Setor de Engenharia
Fiscalização

Cristiano Fugali
Engenheiro Civil
CREA/RS 236549
P. M. Cotiporã