PREF. MUNIC. COTIPORÃ
Fls 31 Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

OBRA: Espaço Vida e Saúde
LOCAL: Rua João Scarton - Cotiporã RS
DATA: Abril/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	FÍSICO	R$ 6.291,56	100%	0%	0%	100%
1.2	FINANCEIRO		R$ 6.291,56	R$ -	R$ -	6.291,56
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
2.1	FÍSICO	R$ 4.674,12	100%	0%	0%	100%
2.2	FINANCEIRO		R$ 4.674,12	R$ -	R$ -	4.674,12
3.	FUNDAÇÕES					
3.1	FÍSICO	R$ 13.167,57	100%	0%	0%	100%
3.2	FINANCEIRO		R$ 13.167,57	R$ -	R$ -	13.167,57
4.	SUPRAESTRUTURA					
4.1	FÍSICO	R$ 30.018,32	100%		0%	100%
4.2	FINANCEIRO		R$ 30.018,32	R$ -	R$ -	30.018,32
5.	PISO					
5.1	FÍSICO	R$ 8.299,29	0%	100%	0%	100%
5.2	FINANCEIRO		R$ -	R$ 8.299,29	R$ -	8.299,29
6.	ALVENARIAS					
6.1	FÍSICO	R$ 8.269,57	0%	50%	50%	100%
6.2	FINANCEIRO		R$ -	R$ 4.134,79	R$ 4.134,79	8.269,57
7.	SISTEMA DE COBERTURA					
7.1	FÍSICO	R$ 18.285,22	0%	50%	50%	100%
7.2	FINANCEIRO		R$ -	R$ 9.142,61	R$ 9.142,61	18.285,22
8.	REVESTIMENTOS					
8.1	FÍSICO	R$ 20.280,97	0%	30%	70%	100%
8.2	FINANCEIRO		R$ -	R$ 6.084,29	R$ 14.196,68	20.280,97
9.	PINTURAS					
9.1	FÍSICO	R$ 3.298,52	0%	50%	50%	100%
9.2	FINANCEIRO		R$ -	R$ 1.649,26	R$ 1.649,26	3.298,52
10.	ESQUADRIAS					
10.1	FÍSICO	R$ 13.804,49	0%	50%	50%	100%
10.2	FINANCEIRO		R$ -	R$ 6.902,25	R$ 6.902,25	13.804,49
11.	GRANITOS E BASALTOS					
11.1	FÍSICO	R$ 4.655,25	0%	0%	100%	100%
11.2	FINANCEIRO		R$ -	R$ -	R$ 4.655,25	4.655,25
12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
12.1	FÍSICO	R$ 15.298,42	25%	50%	25%	100%
12.2	FINANCEIRO		R$ 3.824,61	R$ 7.649,21	R$ 3.824,61	15.298,42
13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS					
13.1	FÍSICO	R$ 5.655,79	0%	50%	50%	100%
13.2	FINANCEIRO		R$ -	R$ 2.827,90	R$ 2.827,90	5.655,79
14.	LOUÇAS E METAIS					
14.1	FÍSICO	R$ 5.923,25	0%	0%	100%	100%
14.2	FINANCEIRO		R$ -	R$ -	R$ 5.923,25	5.923,25
15.	SERVIÇOS FINAIS					
15.1	FÍSICO	R$ 178,00	0%	0%	100%	100%
15.2	FINANCEIRO		R$ -	R$ -	R$ 178,00	178,00
	TOTAL	158.100,34	R$ 57.976,18	R$ 46.689,59	R$ 53.434,58	R$ 158.100,34

Cotiporã, 06 de maio de 2020

CRISTIANO FUGALI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 236549
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROJETO APROVADO
Assunto: Aprovação de projeto
Cotiporã 06 de maio de 2020
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Resp. Técnico
Sec. de Obras